



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Memorando 287/2016 – SINFRA

Em 10 de outubro de 2016

Ao Senhor Gestor do NGCIC

Assunto: Termo de Recebimento Definitivo – Itens 14 à 38 - CT20160038 (De Paula Engenharia Ltda).

Referência: 00200.002435/2015-27, 00200.003476/2016-11

1. Na qualidade de Fiscal do CT20160038, firmado com a De Paula Engenharia Ltda, informo que foram concluídos as inspeções e ensaios necessários para recebimento definitivo dos painéis elétricos referentes aos subitens #14 à #38.
2. Os equipamentos foram entregues no Senado Federal nos dias 02 de setembro de 2016 e no dia 06 de setembro de 2016. O local de entrega foi o Bloco 8 da SEGRAF. Todavia, os equipamentos foram entregues com pendências técnicas, incluindo identificações internas e montagens de alguns disjuntores.
3. As pendências foram sanadas e os equipamentos foram entregues de forma definitiva no dia 30 de setembro de 2016.
4. O material entregue **atende** às especificações técnicas do Edital do Pregão 131/2015.
5. Seguem em anexo as fichas de avaliação resumindo os critérios observados na aceitação do equipamento. Segue também as notas fiscais referentes aos itens a serem pagos.
6. É importante destacar que o material foi entregue com atraso em relação ao prazo contratual, havendo necessidade de instrução de processo de penalidade. A área técnica esclarece que a entrega com atraso não causou atraso no cronograma da obra do CT20160040.
7. Ressalta-se também que como há garantia contratual vigente (NUP 00100.050636/2016-40), não há risco de ser frustrado a cobrança do débito, nos termos do Ato da Diretoria Geral No. 31, de 2015. Dessa forma, sugere-se que a Gestão do Contrato prossiga com o pagamento, após ciência do SEINPE, e que o a penalidade seja tratado em um processo a parte.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]

Felipe Brandão Cavalcanti

Assessor Técnico de Projetos de Infraestrutura
Secretaria de Infraestrutura – SINFRA



SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

[assinado eletronicamente]

Luan Carlos de Sena Monteiro Ozelim
Coordenador de Engenharia de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

De acordo, ao NGCIC.

[assinado eletronicamente]

Frederico Sérgio Lins de Castro Montenegro Filho
Diretor em Exercício da Secretaria de Infraestrutura – SINFRA