



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 49273/2017
Emissão: 22/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: D59d8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 050023929-0

CPF: 505.332.825-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 04/03/1994

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 20/10/2003

Empresa Contratada

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20150038668, BA20150121259

Certidão nº 49273/2017

13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a COMPAC CONSTRUÇÕES, com sede no conjunto habitacional Nova Castro Alves, nº 01 1º andar centro, Bairro Centro, CEP: 44.500-00, no município de Castro Alves, BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 033/2015

Objeto contratual: **CONSTRUÇÃO DOS CUBÍCULOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA DO COMPLEXO DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA**

Valor do Contrato:

R\$ 859.762,25 (oitocentos e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinte e cinco centavos).

Local da execução da obra/serviço: Av. Vasco da Gama s/n, Federação, Salvador – Ba, CEP: 40286-901

Período de realização: 15/06/2015 a 17/12/2015

Percentual executado: 100%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Wellington Cerqueira Lima	CREA	28737/D

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
 13/07/2017, 10:19
 Chave de Impressão: D59d8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO:	UNID.	QTD. REAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
3	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	MÊS	3,00
4	VIGIA NOTURNO	MÊS	3,00
5	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	3,00
6	AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	3,00
7	ENGENHEIRO ELETRICISTA 176HRS/M	MÊS	1,00
8	CANTEIRO		
9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL CS: 74220/ 1	M2	40,00
10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/ OBRA, INCL. CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE 1500 L	UN	1,00
11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA P/ OBRA	UN	1,00
12	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CS: 74209/ 1	M2	6,00
13	ALOJAMENTO METÁLICO TIPO CONTAINER COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS COM RESERVADO SANITÁRIO E CHUVEIRO - LOCAÇÃO POR MÊS	MÊS	3,00
14	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
15	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
16	GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV 1800RPM S/ OPERADOR	H	352,00
17	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00
18	CUBICULO HGE		
19	OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DE ABRIGO)		
20	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	1,20
21	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	3,64
22	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	8,00
23	FORMA DE CHAPA DE MADEIRIT RESINADO UTILIZAÇÃO 3 VEZES	M2	5,76
24	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESP=14CM (19X14X9)	M2	57,00
25	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS PREÇO SINAPI	M2	148,84
26	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA C/ MASSA ACRÍLICA 2	M2	148,84

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017


 Certidão nº 49273/2017
 13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

	DEMÃOS		
27	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	M2	148,84
28	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO INCLU. PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA	M2	7,88
29	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISO CERÂMICO	M2	22,00
30	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:7 CM, E=3 CM CS: 83744	M2	22,00
31	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS CS: 6225	M2	34,84
32	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA CS: 76448/ 1	M2	22,00
33	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO E SGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	4,00
34	FERRAGEM CA-50 GROSSA 12,5 MM	KG	115,20
35	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	0,96
36	EMBOÇO	M2	148,84
37	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM CS: 73632	UN	1,00
38	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA CS: 9875	M2	3,00
39	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA CS: 73907/ 3	M2	320,00
40	MARCAÇÃO DE ALVENARIA	M	22,00
41	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	0,96
42	PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM	UN	1,00
43	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	34,84
44	CANAleta EM ALVANERIA DE BLOCO DE CONCRETO 40X20CM	M	6,00
45	TUBO DE ESGOTO 150MM, PARA DRENO DE AGUA PLUVIAL	M	5,50
46	REDE DE MÉDIA TENSÃO / INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
47	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA5CM CS: 85366	M2	20,00
48	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP=5CM (ABERTURA CAIXA, BASE + SUB BASE)=25CM, IMPRIMAÇÃO -CBUQ	M2	20,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

49	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (UTILIZANDO MARTELETE / MARRETA)	M3	15,00
50	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	103,20
51	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	262,12
52	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	224,00
53	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72267	UN	16,00
54	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO CS: 72263	UN	38,00
55	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. CS: 73781/ 2	UN	16,00
56	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 83408	M	6,00
57	CABO ISOLADO EM PVC DE 2,5MM2-0,6/1KV-RÍGIDO	M	200,00
58	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADO RES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72930	M	400,00
59	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72334	UN	1,00
60	EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG	UN	2,00
61	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	344,00
62	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CS: 83627	UN	4,00
63	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	2,25
64	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1,60X1,2X1,3M	UN	4,00
65	BUCHA NYLON S-6 COM PARAFUSO E ROSCA SOBERBA	UN	40,00
66	PARAFUSO PORCA E GAIOLA	UN	40,00
67	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4	UN	80,00
68	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS D=4 (100MM)	M	150,00
69	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS D=6 (150MM)	M	280,00
70	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X2,40M C/ CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO CERÂMICO	UN	10,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

71	TERMINAL CONCENTRICO 5/8 DE PRESSÃO	UN	26,00
72	BUCHA COM ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO ZAMACK P/ ELETRODUTO 50MM (2)	UN	2,00
73	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALUMINIO DE 1X1,10X,3M COM DISPOSITIVO DE BLINDAGEM E UMA CAIXA MBO	UN	1,00
74	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO P/ 2 PROJETOES C/ LAMPADAS HOLAGENAS DE 56W COM AUTONOMIA DE 3 HORAS	UN	1,00
75	CORDOALHA DE CABO NU 150MM2	M	56,37
76	CUBICULO DE MEDIÇÃO E DISJUNTOR A GÁS SF6 COM RELES 50/51 E 50/51N PARA OPERAÇÃO EM 11.95KV	UN	1,00
77	TUBO DE FERRO FUNDIDO, SEM CONEXÕES, JUNTA ELÁSTICA, 75MM	M	4,00
78	LUMINÁRIA INDUSTRIAL A PROVA DE TEMPO	UN	2,00
79	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	18,80
80	ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR PARA MUFLA TERMINAL PRIMARIA EM USO EXTERNO PARA CABOS DE 50MM2	UN	16,00
81	MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO X PARA CABO DE 50MM2	UN	2,00
82	CABO ISOLADO EPR 150MM2	M	100,00
83	CABO ISOLADO EPR 50MM2	M	1000,00
84	MUFLA TERMO CONTRATIL USO EXTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	4,00
85	MUFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	4,00
86	CUBICULO MÓDULO DE PROTEÇÃO GERAL (CABINE COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV + 1 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR A GÁS SF6 400A / 16KA + 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE A SECO + 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV + 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAIS DE 500VA) SEM DISJUNTOR TRIPOLAR E SEM RELÉ 50/51 E 50/51N. CONFORME PROJETO.	UN	1,00
87	CUBICULO MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE BARRAMENTOS (CABINE COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV ACESSÓRIOS DESCONNECTÁVEIS 15/25KV MAIS 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV). CONFORME PROJETO.	UN	1,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

88	CUBICULO MÓDULO DE PROTEÇÃO SUBESTAÇÃO ANEXO (CABINE COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV + 1 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A / 16KA + 1 DISJUNTOR TRIPOLAR À VÁCUO DE 630A / 16KA EM 17,5V + 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE A SECO + 1 RELÉ MICROPROCESSADO DO TIPO URP 6104 + 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV + 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAIS DE 500VA). CONFORME PROJETO.	UN	1,00
89	CUBICULO MÓDULO DE PROTEÇÃO SUBESTAÇÃO EXISTENTE (CABINE COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV + 1 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A / 16KA + 1 DISJUNTOR A VÁCUO TRIPOLAR 630A / 16KA EM 17,5V (DISJUNTOR C/ AMPOLAS À VÁCUO C/ ATUADORES ACIONADOS MAGNETICAMENTE, DESENVOLVIDA PELA TAVRIDA ELETRIC, ATÉ 50.000 OPERAÇÕES LIVRE DE MANUTENÇÃO) + 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE A SECO + 1 RELÉ MICROPROCESSADO DO TIPO URP 6104 + 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV + 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAIS DE 500VA). CONFORME PROJETO.	UN	1,00
90	ELETRODUTO GALVANIZADO 6"	M	4,00
91	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADA 6"	UN	1,00
92	MULFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 50MM2	UN	24,00
93	TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO T 600A PARA CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM2	UN	8,00
94	TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO T 600A PARA CABO DE COBRE EPR 12/20KV 150MM2	UN	4,00
95	ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR PARA MUFLA TERMINAL PRIMARIA EM USO EXTERNO PARA CABOS DE 150MM2	UN	4,00
96	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/600	UN	3,00
97	ISOLADORES POLIMÉRICOS COMPLETO	UN	15,00
98	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00
99	GRAMPO LINHA VIVA	UN	9,00
100	SPLITBOOT 70MM	UN	9,00
101	MÃO FRANCESA CHATA	UN	8,00
102	MANILHA SAPATILHA-KONESUL	PC	18,00
103	OLHAL PARA PARAFUSO-KONESUL	PC	18,00
104	PARAFUSO MADEIRA 4"X1/4"	PC	12,00
105	PARAFUSO MAQUINA 12X125	PC	16,00
106	PARAFUSO MAQUINA 16X200	PC	12,00
107	PARAFUSO MAQUINA 16X250	PC	9,00
108	PARAFUSO MAQUINA 16X300-KONES	PC	3,00
109	PARAFUSO MAQUINA 16X400	PC	28,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

110	PARAFUSO MAQUINA 16X450-KONES	PC	9,00
111	PARAFUSO SEXT. 5/16"X1	PC	12,00
112	PORCA QUADRADA F 16	PC	32,00
113	PORCA SEXT. 1/4" GALV.	PC	12,00
114	PORCA SEXT. 5/16"	PC	12,00
115	SOLDA EXOTERMICA N 32-UNISOLD	PC	6,00
116	ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNCK	D	3,00
117	CABOS COBERTOS EM XLPE - CLASSE DE TENSÃO 15KV	M	512,00
118	ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15 KV	PC	6,00
119	MONTADOR PARA ESTRUTURA DE REDE AÉREA TIPO "SPACER" E PROJETO AÉREO DE REDE COMPACTA (SPACER), 120 M E PROJETO DE REDE DISTRIBUIÇÃO, SUBTERRÂNEA, DE ALTA TENSÃO 15 KV, 100 M	H.H	32,00
120	AJUDANTE DE MONTADOR PARA ESTRUTURA DE REDE AÉREA TIPO "SPACER"	H.H	32,00
121	CUBICULO HEMOBA		
122	OBRAS CIVIS		
123	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	1,20
124	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	3,64
125	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	8,00
126	FORMA DE CHAPA DE MADEIRIT RESINADO 12MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES	M2	5,76
127	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESP=14CM (19X14X9)	M2	48,00
128	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS PREÇO SINAPI	M2	123,04
129	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA C/ MASSA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	M2	123,04
130	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	M2	123,04
131	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO INCLU. PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA	M2	7,88
132	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISO CERÂMICO	M2	16,00
133	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:7 CM, E=3 CM CS: 83744	M2	16,00
134	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS CS: 6225	M2	16,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

135	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA CS: 76448/ 1	M2	16,00
136	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	4,00
137	FERRAGEM CA-50 GROSSA 12,5 MM	KG	115,20
138	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	0,96
139	EMBOÇO	M2	123,04
140	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM CS: 73632	UN	0,00
141	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA CS: 9875	M2	3,00
142	MARCAÇÃO DE ALVENARIA	M	16,00
143	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, fck=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	0,96
144	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA CS: 73907/ 3	M2	320,00
145	PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM	UN	1,00
146	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	27,04
147	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL (MURO DE CONTENÇÃO)	M3	27,50
148	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (MURO DE CONTENÇÃO)	M4	0,36
149	CONCRETO ARMADO SUPER ESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO)	M5	1,70
150	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DO TERRENO	M2	42,00
151	PASSEIO EM PISO DE CONCRETO	M2	12,00
152	CANAleta EM ALVANERIA DE BLOCO DE CONCRETO 40X20CM	M	5,50
153	TUBO DE ESGOTO 150MM, PARA DRENO DE AGUA PLUVIAL	M	12,00
154	REDE DE MÉDIA TENSÃO / INSTALAÇÃO ELETRICAS		
155	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM CS: 85366	M2	20,00
156	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP=5CM (ABERTURA CAIXA,(BASE + SUB BASE)=25CM, IMPRIMAÇÃO -CBUQ	M2	20,00
157	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (UTILIZANDO MARTELETE / MARRETA)	M3	15,00
158	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	55,20

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

159	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	150,12
160	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	72,00
161	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO CS: 72263	UN	50,00
162	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. CS:73781/ 2	UN	4,00
163	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60M M (2 1/2) INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 83408	M	60,00
164	CABO ISOLADO EM PVC DE 2,5MM2-0,6/1KV-RÍGIDO	M	200,00
165	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADO RES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72930	M	150,00
166	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72334	UN	1,00
167	EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG	UN	2,00
168	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	184,00
169	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CS: 83627	UN	4,00
170	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	2,25
171	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1,60X1,2X1,3M	UN	4,00
172	BUCHA NYLON S-6 COM PARAFUSO E ROSCA SOBERBA	UN	40,00
173	PARAFUSO PORCA E GAIOLA	UN	40,00
174	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4	UN	80,00
175	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS D=4 (100MM)	M	140,00
176	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS ALTA TENSÃO 12/20KV, SUBTERRÂNEOS D=6 (150MM)	M	90,00
177	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X2,40M C/ CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO CERÂMICO	UN	9,00
178	TERMINAL CONCENTRICO 5/8 DE PRESSÃO	UN	26,00
179	BUCHA COM ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO ZAMACK P/ ELETRODUTO 50MM (2)	UN	2,00
180	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALUMINIO DE 1X1,10X,3M COM DISPOSITIVO DE BLINDAGEM E UMA CAIXA MBO	UN	1,00

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

181	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO P/ 2 PROJETOES C/ LAMPADAS HOLAGENAS DE 56W COM AUTONOMIA DE 3 HORAS	UN	1,00
182	CUBICULO DE MEDIÇÃO E DISJUNTOR HIGH TECH EM SF6 (HEXAFLUORETO DE ENXOFRE) COM RELES 50/51 E 50/51N PARA OPERAÇÃO EM 11.95KV	UN	1,00
183	TUBO DE FERRO FUNDIDO, SEM CONEXÕES, JUNTA ELÁSTICA, 75MM	M	4,00
184	LUMINÁRIA INDUSTRIAL A PROVA DE TEMPO	UN	2,00
185	ENVELOPE DE CONCRETO (ENVELOPAMENTO) PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	3,60
186	CABO ISOLADO EPR 50MM2	M	350,00
187	MUFLA TERMO CONTRATIL USO EXTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	4,00
188	MUFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	7,00
189	TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO T 600A PARA CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM2	UN	8,00
190	CUBICULO MÓDULO DE PROTEÇÃO GERAL (CABINE COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV + 1 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A / 16KA + 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE A SECO + 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV + 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAIS DE 500VA) SEM DISJUNTOR TRIPOLAR E SEM RELÉ 50/51 E 50/51N. CONFORME PROJETO.	UN	1,00
191	ELETRODUTO GALVANIZADO 4"	M	4,00
192	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADA 4"	UN	1,00
193	MUFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 50MM2	UN	12,00
194	ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR PARA MUFLA TERMINAL PRIMARIA EM USO EXTERNO PARA CABOS DE 50MM2	UN	4,00
195	CUBICULO DO CICAN		
196	OBRAS CIVIS		
197	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	1,20
198	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	3,64
199	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	8,00
200	FORMA DE CHAPA DE MADEIRIT RESINADO 12MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES	M2	5,76
201	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESP=14CM (19X14X9)	M2	48,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranhã – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

202	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS PREÇO SINAPI	M2	123,04
203	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA C/ MASSA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	M2	123,04
204	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	M2	123,04
205	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO INCLU. PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA	M2	7,88
206	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISO CERÂMICO	M2	16,00
207	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:7 CM, E=3 CM CS: 83744	M2	16,00
208	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS CS: 6225	M2	16,00
209	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA CS: 76448/ 1	M2	16,00
210	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	4,00
211	FERRAGEM CA-50 GROSSA 12,5 MM	KG	115,20
212	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	0,96
213	EMBOÇO	M2	123,04
214	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM CS: 73632	UN	1,00
215	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA CS: 9875	M2	3,00
216	MARCAÇÃO DE ALVENARIA	M	16,00
217	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	0,96
218	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA CS: 73907/ 3	M2	320,00
219	PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM	UN	1,00
220	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	27,04
221	REDE DE MÉDIA TENSÃO / INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
222	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA5CM CS: 85366	M2	20,00
223	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP=5CM (ABERTURA CAIXA,(BASE + SUB BASE)=25CM, IMPRIMAÇÃO -CBUQ	M2	20,00
224	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (UTILIZANDO MARTELETE / MARRETA)	M3	15,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

225	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CS: 73964/ 6	M3	67,20
226	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	67,20
227	APILOAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA C/MACO 30KG	M2	42,00
228	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO CS: 72263	UN	24,00
229	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. CS:73781/ 2	UN	4,00
230	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2) INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 83408	M	6,00
231	CABO ISOLADO EM PVC DE 2,5MM2-0,6/1KV-RÍGIDO	M	200,00
232	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72930	M	100,00
233	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72334	UN	1,00
234	EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG	UN	2,00
235	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO CS: 73965/ 12	M3	75,00
236	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CS: 83627	UN	3,00
237	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK=35,00MPA, SEM DOBRAMENTO	M3	2,25
238	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1,60X1,2X1,3M	UN	4,00
239	BUCHA NYLON S-6 COM PARAFUSO E ROSCA SOBERBA	UN	40,00
240	PARAFUSO PORCA E GAIOLA	UN	40,00
241	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4	UN	80,00
242	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS D=4 (100MM)	M	180,00
243	DUTO CORRUGADO EM PEAD PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS D=6 (150MM)	M	100,00
244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X2,40M C/ CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO CERÂMICO	UN	9,00
245	TERMINAL CONCENTRICO 5/8 DE PRESSÃO	UN	26,00
246	BUCHA COM ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO ZAMACK P/ ELETRODUTO 50MM (2)	UN	2,00

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

247	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALUMÍNIO DE 1X1,10X,3M COM DISPOSITIVO DE BLINDAGEM E UMA CAIXA MBO	UN	1,00
248	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO P/ 2 PROJETORES C/ LAMPADAS HOLAGENAS DE 56W COM AUTONOMIA DE 3 HORAS	UN	1,00
249	CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E DISJUNTOR EM SF6 COM RELES 50/51 E 50/51N PARA OPERAÇÃO EM 11.95KV	UN	1,00
250	TUBO DE FERRO FUNDIDO, SEM CONEXÕES, JUNTA ELÁSTICA, 75MM	M	0,00
251	LUMINÁRIA INDUSTRIAL A PROVA DE TEMPO	UN	2,00
252	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	3,60
253	CABO ISOLADO EPR 50MM2	M	360,00
254	MUFLA TERMO CONTRATIL USO EXTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	0,00
255	MUFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 150MM2	UN	0,00
256	TERMINAL DESCONECTÁVEL TIPO T 600A PARA CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM2	UN	8,00
257	ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR PARA MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA EM USO EXTERNO PARA CABOS DE 50MM2	UN	4,00
258	MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA TIPO X PARA CABO DE 50MM2	UN	2,00
259	CUBÍCULO MÓDULO DE PROTEÇÃO GERAL (CABINE BLINDADA COMPACTA Á AR PADRÃO COELBA 15KV + 1 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A / 16KA + 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE A SECO + 3 BUCHAS DE PASSAGEM 15KV + 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAIS DE 500VA) SEM DISJUNTOR TRIPOLAR E SEM RELÉ 50/51 E 50/51N. CONFORME PROJETO.	UN	1,00
260	ELETRODUTO GALVANIZADO 4"	M	4,00
261	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADA 4"	UN	1,00
262	MUFLA TERMO CONTRATIL USO INTERNO P/ CABO DE COBRE 12/20KV 50MM2	UN	12,00
263	DEMOLIÇÕES		
264	DEMOLIÇÕES DE CUBÍCULOS		
265	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM ESP=,10	M2	48,00
266	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,80
267	TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 20 KM	M3	4,80

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas

268	TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAIS EXCETO ROCHA A 30 KM	M3	10,00
269	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE MÉDIA TENSÃO	H	32,00

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 07 de Fevereiro de 2017

José de Anxietá Moita,

Diretor de Edificações de Prédios Públicos

José Lúcio Lima Machado,

Diretor presidente.

José C. B. de Medeiros Júnior,

Gestor de contratos

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 49273/2017, emitida em 13/07/2017



Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19
Chave de Impressão: D59d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150038668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **050023929-0**

Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Registro: **000022148-0**

2. Contratante

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR CONDER**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

AVENIDA EDGARD SANTOS, 936

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **NARANDIBA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41192005**

País: **Brasil**

Telefone: **7131173400**

Email: **faleconosco@condernotes.ba.gov.br**

Contrato: **033.15**

Celebrado em: **08/06/2015**

Valor: **R\$ 707.839,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/11/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR CONDER**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

RUA LADEIRA DO HOSPITAL GERAL

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BROTAS**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40284901**

Telefone: **7131173400**

Email: **faleconosco@condernotes.ba.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/06/2015**

Previsão de término: **15/09/2015**

Finalidade: **Saúde**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #272 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE ALTA TENSÃO	24,00	un
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #669 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM MÉDIA TENSÃO	10,00	un
162 - Execução de Montagem > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #669 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM MÉDIA TENSÃO	34,00	un

5. Observações

CONSTRUÇÃO DOS CUBÍCULOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA DO COMPLEXO DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - CPF: 505.332.825-00

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR
 CONDER - CNPJ: 13.595.251/0001-08**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150038668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 09/07/2015

Nosso Número: 44888987

Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150121259

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150038668
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

RNP: **050023929-0**

Registro: **000022148-0**

2. Contratante

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR CONDER**

AVENIDA EDGARD SANTOS, 936

Complemento:

Bairro: **NARANDIBA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Nº: **SN**

CEP: **41192005**

País: **Brasil**

Telefone: **7131173400**

Email: **faleconosco@condernotes.ba.gov.br**

Contrato: **033.15**

Celebrado em: **08/06/2015**

Valor: **R\$ 859.762,23**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/11/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR CONDER**

RUA LADEIRA DO HOSPITAL GERAL

Complemento:

Bairro: **BROTAS**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Nº: **S/N**

CEP: **40284901**

Telefone: **7131173400**

Email: **faleconosco@condernotes.ba.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/06/2015**

Previsão de término: **15/09/2015**

Finalidade: **Saúde**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #272 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE ALTA TENSÃO	24,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #272 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE ALTA TENSÃO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #317 - INST.ELETR.EM ALTA TENSÃO P/FINS RESID./COMERCIAIS	1,00	un
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #667 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMÁRIA	1.100,00	metros
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #669 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM MÉDIA TENSÃO	10,00	un
162 - Execução de Montagem > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #669 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM MÉDIA TENSÃO	34,00	un
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #738 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CLASSE 15 KV	1.100,00	metros

5. Observações

CONSTRUÇÃO DOS CUBÍCULOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA DO COMPLEXO DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150121259

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150038668
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - CPF: 505.332.825-00

Local

de

data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR
CONDER - CNPJ: 13.595.251/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **09/12/2015**

Nosso Número: **45085081**

Certidão nº 49273/2017
13/07/2017, 10:19

Chave de Impressão: D59d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2017 e contém 19 folhas