



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2171/1999

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 007625/1996 ----- REGISTRADA EM 23/07/1996

OBJETO DO CONTRATO:

Reforma com acréscimo de área.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: MAURO MANSO MARINHO
Carteira Nº: RJ-000000041666/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: EVERSON MAGNO MARCOMINI
Carteira Nº: DF-000000008594/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS).
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.


CONTRATANTE: VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

PROPRIETÁRIO: VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

FIRMA EXECUTORA: PLANARTE ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: TERMINAL DE CARGA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB - AEROPORTO
- BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2171/1999

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 20/09/1999, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 3 folha(s).


CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.


Brasília-DF, 27 de Setembro de 1999.

DE ACORDO:


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro
CREA-DF nº 8532/D


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:


ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Engª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-BA nº 1561/D

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCEADO
ELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO Nº 217/89-110, EXPEDIDA EM 27/08/98
L. Nº.: 03/105 VISTO: 

Luciana de Paula Vieira Diveron
Arq^{ta} Gerente da Divisão de CREA
CREA 8532/D-DF

C.G.C. 60.703.923/0001-31
Insc. Est. 103.814.287.116
Pádua, Lineu Gomes, s/nº
Ed. Sede VASP - Aer. Congonhas
04495 - Fone: 533-7011
MEX (011) 56575 - S. Paulo - SP
FAX (011) 542-0880

1

Viacão Aérea São Paulo S.A.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLANARTE ENGENHARIA LTDA.**, através de seus responsáveis técnicos **Engº. Mauro Manso Marinho**, CREA 41.666/D - RJ e **Engº. Everson Magno Marcomini**, CREA 859410/D - DF, executou a obra de reforma e ampliação do Terminal de Cargas da **VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP**, concluindo a obra dentro dos prazos e qualidades técnicas exigidos.

01 - LOCAL DA OBRA: Terminal de Carga Aérea - Aeroporto Internacional de Brasília - DF.

02 - ÁREA DE CONSTRUÇÃO: - Inicial - 835,93 m².
- Acréscimo - 414,02 m².
- Total - 1.249,95 m².

03 - REGIME DO CONTRATO: Administração

04 - VALOR DA OBRA: R\$ 739.383,00. (Setecentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais).

05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: (Maio/96 à Fevereiro/97).

06 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Reforma e ampliação de Prédio Comercial de 03 pavimentos e galpão existente destinado a escritórios da Administração, Loja de Cargas, depósito de cargas e sanitários.

07 - DADOS TÉCNICOS:

07.1 - Demolição e retirada: de, pisos, revestimentos, forros 16,00m³

07.2 - Fundações e estrutura de concreto para acréscimo:

- Fundações em tubulões a céu aberto 36,00 m³.
- Concreto armado para lajes, pilares, vigas 98,00 m³.

07.3 - Paredes e Divisórias:

- Alvenaria tijolo cerâmico 10x20x20 cm 580,00m².
- Divisória especial em compensado formicada padrão VASP 190,00 m².

07.4 - Revestimentos e pisos:

- Reboco paulista (massa única) 465,00m².
- Cerâmica (10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm) 1.325,00m².
- Forração em granito cinza corumbá e preto tijuca para forrações (2cm) e divisórias de box dos sanitários (3cm) 463,00m².
- Aplicação de fórmica em paredes dos sanitários 40,00m².

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCEADO
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO Nº 214/89-SP, EXPEDIDA EM 21.09.89
FL. Nº.: 04 / 05 VISTO: 

Luciano de Paula Vieira Tivejan
Arqtº Gerente da Divisão de CREA
CREA 8532/D-DF

Voação Aérea São Paulo S.A.

07.5 - Esquadrias:

- Esquadrias em alumínio Anodizado preto linha 30.....138,00m².
- Esquadrias em madeira (portas formicadas).....27 UD.
- Serralheria especial para guarda corpo em tubos de aço de $\varnothing$ 3".....180,00m².

07.6 - Comunicação Visual:

- Letreiros padrão "VASP", com caixa de fundo em aço inox escovado, letras em caixa alta com acrílico, e neon interno.....19,00m².

07.7 - Vidros:

- Vidro comum fumê m.....73,00m².
- Vidro temperado fumê 10mm (com jateamento).....17,00m².

07.8 - Pintura:

- Pintura nas, paredes, tetos e forro de gesso com tinta látex PVA sobre massa corrida PVA.....2.385,00.

07.9 - Forros:

- Forro de gesso em placas 60x60 com sancas para iluminação indireta.....640,00m².

07.10 - Móveis especiais:

- Armários e balcões de atendimento em compensado 15mm revestido em fórmica texturizada.....21,00m².

07.11 - Impermeabilização:

- Impermeabilização do reservatório inferior com sistema semi rígido da Denver....38,00m².

07.12 - Instalações Elétricas, Telefônicas e Lógicas:

- Todas as tabulações foram executadas em eletroduto de PVC rígido ($\varnothing$ 3/4", 1", 2").....1.460,00m.
- Instalação de pontos de interruptores.....46 UD.
- Instalação de pontos de tomada universal.....67 UD.
- Instalação de pontos de tomada tripolar para energia.....25 UD.
- Instalação de pontos de tomadas para telefone padrão Telebrás.....40 UD.
- Quadro de distribuição de energia completo com disjuntores e barramento.....05 UD.
- Quadro de distribuição telefônica padrão Telebrás.....04 UD.
- Instalação de ar condicionado de janela (21.000 BTU).....08 UD.
- Luminárias tipo calha fluorescente 2x40W.....115 UD.
- Lâmpadas fluorescentes 40W para iluminação de sancas de gesso para iluminação indireta.....36 UD.
- Fiação com fio rígido de 1,5 mm² e 2,5mm².....2.150,00m.
- Cabo flexível de 16mm².....430,00m.
- Cabo de entrada de energia 35mm².....300,00m.
- Instalação de pontos de lógica para micro computador partindo da sala de equipamentos (No Break, Rack, Central Telefônica).....15 UD.
- Cabo Coaxial RG 58 OHMS.....280,00m.

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO
ELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO Nº 214/99-00, EXPEDIDA EM 27/09/99
L. Nº.: 06/05 VISTO: 

C.G.C. 60.703.923/0001-31
Insc. Est. 103.814.287.116
R. Lineu Gomes, s/nº
VASP - Aer. Congonhas
04495 - Fone: 533-7011
Telex (011) 56575 - S. Paulo - SP
FAX (011) 542-0880

3

Luciana de Paula Vieira Theron
Arqta Gerente da Divisão de Cadastro
CREA 8532/D-DF

Vição Aérea São Paulo S.A.

07.13 - Instalações hidrossanitárias e pluviais:

- Tubos PVC rígido soldável para água (ø 20,25,50mm).....680,00m.
- Tubos PVC rígido soldável para esgoto (ø 50,75,100,150mm).....680,00m.
- Pontos de bacia sanitária.....08 UD.
- Pontos de lavatório (cuba de embutir).....10 UD.
- Pontos de ducha higiênica.....03 UD.
- Ponto de bancada para copa.....02 UD.
- Ponto de bebedouro.....02 UD.
- Reservatório de água potável em concreto armado.....1.500,00 L.

07.14 - Instalação de combate a incêndio:

- Tubulação de ferro galvanizado de ø 2½".....120,00 m.
- Armário com mangueira de 25 m completo.....04 UD.
- Sistema de pressurização automático composto de: bomba de 7,5 CV, presostato, tanque de pressão).....01 conj.
- Instalação de extintores de pó químico e CO2.....08 UD.

07.15 - Instalações especiais:

- Instalações de câmara frigorífica para estocagem de congelados, com capacidade de 32.000 Kg, executada em alvenaria revestida internamente com camada de isopor de 20 cm de espessura com acabamento das paredes e teto em lâminas de PVC, portas especiais em aço inox. Temperatura projetada de + 4°C para ante-câmara, e - 180°C para câmara.


Carlos N. Band.
Eliei

Brasília, 20 de setembro de 1999


VIAÇÃO - AÉREA SÃO PAULO S/A.
ULISSES CANHEDO AZEVEDO
VICE - PRESIDENTE

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS 01051
19 OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO
Núcleo Bandeirante - Distrito Federal
Emival Moreira de Araujo - Tabelião

Reconheço e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s)
depositada(s) em meu arquivo as firmas:
0014074-ULISSES CANHEDO AZEVEDO.....

Em testemunho da verdade,
Brasília-DF, 21 de Setembro de 1999

03-EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
Substituta
auxiliar disitada: ELI

PA 001009602


Joaquim Vieira da S. Filho
ARQUITETO -
CREA 3.854/D-DF



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRÁSILIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0986/2006

integrante da presente CERTIDÃO, contendo 3 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA A PARTIR DA CAT N.º2170/1999 CONFORME DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, ATRAVÉS DO PROCESSO N.º5531/2006.

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 18 de Agosto de 2006.

DE ACORDO:

Engª Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS
Gerente da Divisão de Análise Processual
CREA-DF nº 9368/D

FABRÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Técnico Administrativo
Matrícula nº 197

(Continua em Fls.: 03)



www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0986/2006

VISTO:

Mr. Lanza

Arg^a SUZANA DE MOURA SOUZA

Gerente do Deptº de Documentação

CREA-DF n° 8077/D

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO ESCRITA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLANARTE ENGENHARIA LTDA.**, através de seus responsáveis técnicos **Engº. Mauro Manso Marinho**, CREA 41.666/D - RJ e **Engº. Everson Magno Marcomini**, CREA 85941 O/D - DF, executou a obra de reforma geral do Prédio Sede da **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP**, concluindo a obra dentro dos prazos e qualidades técnicas exigidos.

01 - LOCAL DA OBRA: SCLN 304, bloco "E" lotes 80/100 - Brasília - DF.

02 - ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3 104,00 m².

03 - REGIME DO CONTRATO: Administração

04 - VALOR DA OBRA: R\$ 1. 180.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil reais).

05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: (Jan/95 à Fev/96).

06 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Reforma de Prédio Comercial com 05 (Cinco) os pavimentos destinado aos escritórios da Administração, loja de venda de passagens, loja de cargas, auditório, cozinha industrial, vestiários, sanitários, compreendendo: Mudança do Lay - Out interno, troca de pisos, revestimentos, forros, esquadrias, fachadas e instalações.

07 - DADOS TÉCNICOS:

07.1 - Demolição e Retirada:

- Pisos, paredes, revestimentos, forros e instalações.....28,00m².

07.2 - Alvenaria:

- Tijolo cerâmico 20x20x10.....520,00m².

07.3 - Revestimento de Paredes e Pisos:

- Reboco paulista (massa única),.....1.700,00m².

- Granito cinza Corumbá e preto para pisos, paredes, bancadas de pia, divisórias de box (2 e 3 cm de espessura).....3.640,00m²

- Carpete 10mm - auto tráfico.....120,00m².

- Piso elevado industrial em placas de compensado 60x60 cm revestido em pavifiex, com bordas em PVC (marca Pisoag).....510,00m².

- Pedra de miracema 22x11 cm.....324,00m².

07.4 - Forros;

- Forro de gesso liso em placas 60x60 com sancas para iluminação indireta...2.730,00m².

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Nº 0986/06, EM 04/06/06, VISTO: 04/06/06"
 GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



[Handwritten signature]

Viação Aérea São Paulo S.A.

07.5 - Divisória Especial:

- Formicada em compensado 10mm revestida em fórmica texturizada com montantes em aço pintura eletrostática projetada para permitir passagem das instalações pelos montantes e rodapés (padrão VASP).....770,00m².

07.6- Esquadrias:

- Esquadria em alumínio Anodizado preto..480,00m².
- Esquadrias em ferro (chapa nº. 16)..450,00m².
- Esquadrias de madeira (portas formicadas).....70,00m².

07.7 - Vidros:

- Vidro comum fumê 4mm.....450,00m².
- Vidro temperado fumê 10mm jateado.....240,00m².
- Vidro laminado 8mm refletivo (BlindeX).....431,00m².

07.8 - Móveis Especiais:

- Executados em compensado 15mm revestido em fórmica texturizado para balcões de atendimento.....28,00m².

07.9 - Impermeabilização:

- De calhas e rufos telhado com emulsão asfáltica estruturada com véo de poliéster.....90,00m².
- De lajes, marquises e muros de contenção, com sistema de manta asfáltica pré-fabricadas tipo Torodim 4mm (regularização, imprimação, impermeabilização, proteção intermediária e proteção mecânica).....1.648,00m².

07.10 - Pintura:

- Pintura de paredes e teto com massa e tinta látex PVA.....9.850,00m².
- Pintura de esquadrias de ferro com esmalte sintético.....450,00m².

07.11 - Comunicação Visual:

- Letreiros padrão "VASP", com caixa de fundo em aço inox escovado, letras em caixa alta com acrílico e néon interno emoldurado com tubos decorativos em aço inox polido de Ø 04 ".....50,00m²

07.12 - Instalações Elétricas e Telefônicas:

- Foi executada troca dos quadros de luz, força e telefone, cabeaço, luminárias e adaptação dos pontos de luz e tomadas ao novo Lay - Out.
- Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", 1" e 2".....1.540,00m².
- Pontos de interruptores e tomadas universal.270 UD.
- Pontos de tomadas tripular para energia estabilizada para micro computador instaladas no piso em caixas especiais de alumínio fundido e tampa de latão.....75 UD.
- Pontos de telefone padrão Telebrás.....96 UD.
- Quadros de distribuição de energia completo com barramento e disjuntores.....07 UD.
- Quadros de distribuição de telefone padrão Telebrás.....07 UD.
- Instalação de luminárias de embutir para lâmpada fluorescente 2 x 40W completa.....425,00 UD.

"VÁLIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0986/06, EM 05/08/06, EXPEDIDA EM 05/08/06, VISTO FL Nº 05/08/06, VISTO"



[Handwritten signature]

Viação Aérea São Paulo S.A.

- Instalação de lâmpadas fluorescente 40W em sancas de gesso para iluminação indireta.....	130,00 m.
- Instalação de luminárias para lâmpada dicróica 50W.....	45 UD.
- Instalação de para-raio tipo Frankltn com aterramento.....	02 UD.
- Fio rígido de 1,5mm e 2,5mm ²	4.620,00m ²
- Cabo flexível de 16mm ²	500,00m.
- Cabo sintenax 90mm ²	200,00m.
- Cabo telefônico de 02 e 04 pares	1.200m.
- Cabo telefônico de 10 pares	200m.

07.13 - Instalações de Rede Lógica e Energia Estabilizada:

- Execução de rede de lógica e energia estabilizada partindo da sala de equipamentos (No Break, rack, central telefônica), para todos os pavimentos do prédio e principalmente para central de reserva "VASP" onde foram instalados 50 pontos de micro computador sob piso elevado.	
- Eletrocalha para fiação de lógica e energia estabilizada	140,00m.
- Tomada especial para confecção dos pontos de lógica.....	75 UD.
- Cabo coaxial RG 58, 50 OHMS.....	1.370,00m.

07.14 - Instalações Hidrossanitárias e Pluviais:

- Adaptação dos sanitários ao novo Lay - Out com troca das tubulações, louças e metais	
- Tubulação PVC rígido soldável para água (020,25,50mm).....	215,00m.
- Tubulação PVC rígido soldável para esgoto (050,75,100,150).....	140,00m.
- Pontos de bacia sanitária.....	40 UD.
- Pontos de lavatório.....	40UD.
- Pontos de ducha higiênica.....	20 UD.
- Pontos de bebedouro.....	03 UD.
- Pontos de bancada de copa e cozinha.....	10 UD.

07.15 - Instalação de Combate a Incêndio:

- Tubulação de ferro galvanizado 02"A"	65,00m.
- Armário com mangueira de 25m completo.....	05 UD.
- Instalação de extintores pó químico, CO2.....	12 UD.

07.16 - Instalação de Ar Condicionado Central:

- Reforma e manutenção com troca dos compressores, interligações elétricas de central de ar condicionado existente de	85 TR
- Troca da rede de dutos de distribuição em chapa galvanizada com isolamento.....	480,00m.
- Grelhas de insuflamento e retorno.....	180,00UD.

Brasília, 30 de março de 2006


 MAURO M. MARINHO
 Engenheiro Civil
 CREA 41666-D/RJ


 Emerson Magno Marcomini
 ENG.º CIVIL - CREA 8594/D-DF


 VIACÃO - AÉREA SÃO PAULO S/A.
 ULISSES CANHEDO AZEVEDO
 VICE-PRESIDENTE

"VALIDO COM ACERTO TECNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
 CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERTO TECNICO
 Nº 0986/06 EXPEDIDA EM 19/08/06
 FL. Nº 06/06
 NÚMERO DA LICENÇA DE ANÁLISE PROCESSUAL



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0986/2006

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 000485/1995 ----- REGISTRADA EM 11/01/1995

OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA SEM ACRESCIMO DE AREA.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: MAURO MANSO MARINHO
Carteira Nº: RJ-000000041666/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: EVERSON MAGNO MARCOMINI
Carteira Nº: DF-000000008594/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS).
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: VASP - VIAÇÃO AEREA SAO PAULO S/A

PROPRIETÁRIO: VASP - VIAÇÃO AEREA SAO PAULO S/A


EMPRESA CONTRATADA: PLANARTE ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SCLN 304 BL "E" LT 80/100 - ASA NORTE - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 30/03/2006, o qual é parte

Engº Eletr.  **FLÁVIA CINTRA DE FREITAS**
Gerente da Divisão de Análise Processual

 **FABRÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA**
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



Viação Aérea São Paulo S.A.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLANARTE ENGENHARIA LTDA.**, através de seus responsáveis técnicos **Engº. Mauro Manso Marinho**, CREA 41.666/D - RJ e **Engº. Everson Magno Marcomini**, CREA 859410/D - DF, executou a obra de reforma do Prédio Comercial da **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP**, concluindo a obra dentro dos prazos e qualidades técnicas exigidos.

01 - LOCAL DA OBRA: Avenida W3 Sul - quadra 507 bloco "A" loja 41/43 - Brasília - DF.

02 - ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 844,98 m².

03 - REGIME DO CONTRATO: Administração

04 - VALOR DA OBRA: R\$ 479.710,44. (Quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 meses (jun/96 à dez/96).

06 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Reforma de Prédio Comercial com alteração do Lay out interno com remanejamento de paredes, troca de piso, forros, esquadrias e instalações, destinados a escritórios da Administração, Loja de passagens aéreas e Loja de cargas.

07 - DADOS TÉCNICOS:

07.1 - Demolições e retiradas: de concreto armado, piso, parede, revestimento, forro, esquadrias e instalações.46,00 m³.

07.2 - Estrutura de concreto para reforço e adaptação ao novo Lay Out:


- Fundação com tubulões a céu aberto.....7,00m³.
- Formas.....238,00 m².
- Concreto 18 MPA.....20,00 m³.
- Armação CA-50 e CA-60.....1.900,00 Kg.

07.3- Alvenaria: Tijolo cerâmico 20x20x10 cm.....258,00 m²

07.4 - Revestimento de paredes e pisos:

- Massa para pintura (Reboco Paulista).....470,00 m².
- Granito para fachadas, pisos, paredes internas, bancada de pia e divisórias de box.744,00m².
- Piso elevado industrial em placas de 60x60cm, fabricados em aglomerado revestido com paviflex 2mm e reforço de bordas em PVC (fabricação Pisoag).....15,00m²
- Paviflex cinza liso 30x30 cm.....20,00 m²
- Pedra Miracema 22x11cm.....20,00 m²
- Revestimento de paredes da copa e banheiros com fórmica texturizada.....150,00m²







Arqº Gerente da Divisão de Cadastro
CREA 8532/D-DF

Viação Aérea São Paulo S.A.

07.5 - ESQUADRIAS:

- Esquadrias de alumínio anodizado preto em perfis linha 30 Alcan.....680,00m².
- Esquadrias de madeira com portas semi-ocas formicadas.....21,00m².
- Serralheria especial em aço inox escovado e polido para: guarda corpo, corrimão e tubos decorativos com $\varnothing$ de 6", 4", 2"194,00ml.

07.6 - COMUNICAÇÃO VISUAL: Letreiros especiais com fundo em aço inox escovado e letras em caixa alta com neon interno e acrílico azul.....14,00 m².

07.7 - VIDROS:

- Vidro comum fumê 4mm e 6mm.....37,00m².
- Vidro temperado 10 mm fumê com jateamento.....29,00 m².
- Vidro Laminado fumê 8 mm refletivo.....48,00 m².

07.8 - PINTURA:

- Pintura de tetos e paredes com aplicação de massa PVA, tinta latex.....1.930,00m².
- Pintura de esquadrias de madeira com esmalte sintético.....21,84 m².

07.9 - FORROS:

- Forro de gesso liso com sancas para iluminação indireta e molduras.....420,00 m².

07.10 - DIVISÓRIAS ESPECIAIS:

- Divisória em fórmica texturizada com estrutura em aço na cor preta.....50,00 m².

07.11 - MÓVEIS ESPECIAIS:

- Armários e balcões com compensado 10 e 15 mm revestido com fórmica texturizada (copa, cozinha, wc e área de atendimento).....30,00 m².

07.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Impermeabilização de calhas com emulsão asfáltica estruturada com véo de poliéster.....35,00 m².
- Impermeabilização de lajes de marquise com manta asfáltica 3mm Torodim com proteção plástica e proteção mecânica.....21,00 m².
- mpermeabilização de reservatório de água subterrâneo com argamassa Impermeabilizadora semi flexível.....21,00 m².

07.13 - INSTALAÇÕES:

07.13.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- Todas as tabulações foram executadas com eletrodutos de PVC rígido ($\varnothing\frac{1}{2}$ ", 1")...730,00 m.
- Instalação de pontos de interruptores e tomadas universal.....250,00 UD.
- Instalação de pontos de tomadas tripolar para energia estabilizada no piso em caixa de alumínio fundido e tampa de latão.....23,00 UD.
- Instalação de quadros de distribuição de energia completo.....05 UD.
- Instalação de luminárias fluorescentes tubular contínua de 40w e 20 w completa.....63UD.
- Instlação de luminárias dicróicas embutidas e arandelas de parede.....90 UD.
- Instalação de 86 lâmpadas fluoescente de 40w e 20w em sanca de gesso para iluminação indireta com reator.....86 UD.
- Instalação de arandelas para lâmpada incandescente.....12,00 UD.

- Instalação de refletores vapor metálico de 150 W - HQL.....08 UD.
- Instalação de Pára - raio tipo Franklin com aterramento01 UD.
- Fiação com fio rígido 1,5 mm².....2.190,00 m².
- Cabo de 16 mm².....150,00 m.
- Cabo de 35 mm².....90,00 m.

07.13.2 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:

- Todas as tubulações foram executadas com eletroduto PVC rígido ($\varnothing \frac{3}{4}, 1"$).....280,00 m.
- Instalação de quadro geral (DG) e quadros parciais de distribuição.....06 UD.
- Instalação de pontos de tomadas para telefone padrão telebrás.....33UD.

07.13.3 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA:

- Execução de rede lógica e energia estabilizada partindo da sala de equipamentos (rack, central telefônica, "no break") distribuídos pelos pavimentos conforme projeto específico.
- Eletrodutos em PVC rígido de $\frac{3}{4}, 1"$360 m.
- Pontos de lógica piso e parede.....33 UD.
- Cabo Coaxial RG 58, 50 OHMS.....360,00 m.

07.13.4 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS:

- As instalações hidrossanitárias e pluviais executadas em PVC rígido Tigre, compreendendo:
 - Tubos PVC soldável para água (20, 25, 50mm).....120,00 m.
 - Tubos PVC soldável para esgoto e águas pluviais (50, 75, 100, 150mm).....196,00 m.
 - Pontos de bacia sanitária.....05 UD.
 - Pontos de lavatório.....05 UD.
 - Pontos de ducha higiênica.....05 UD.
 - Pontos de bancada para copa.....05 UD.
 - A construção é provida de um reservatório para água, subterrâneo com 10.000 lts, e duas caixas d'água superior com 1.000 lts cada com sistema de recalque automático.

07.13.5 - INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO:

- Tubulação de ferro galvanizado de $2\frac{1}{2}"$109,00 m.
- Armário com mangueira de 15m completa.....05 UD.
- Instalação de extintores de pó químico, gás carbônico.....08 UD.

07.13.6 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO:

- Instalação de centrais de ar condicionado de 20 TR'S com condensador acoplado, marca Carrier.....02 UD.
- Rede de dutos em chapa galvanizada e isolada, sobre forro.....143,00 m.
- Instalação de difusores e grelhas de retorno.....19 UD.

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS 01061
 19 OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO
 Núcleo Bandeirante - Distrito Federal
 Enival Moreira de Araújo - Tabelião

Reconheço e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s)
 depositada(s) em meu arquivo as firmas:
 0014074-ULISSES CANHEDO AZEVEDO.....

Em testemunho
 Brasília-DF, 21 de Setembro de 1999

03-EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 Substituta
 auxiliar digitador: ELIEL

Form. 8430 - A0



Brasília, 20 de setembro de 1999

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A
ULISSES CANHEDO AZEVEDO
VICE PRESIDENTE

[assinatura]
 ELIZABETH GONDIM POLLIS
 ARQUITETA - CREA-DF 5.616-D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2167/1999

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 002713/1996 ----- REGISTRADA EM 27/03/1996

OBJETO DO CONTRATO:

OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO COMERCIAL DA VASP

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: MAURO MANSO MARINHO
Carteira Nº: RJ-000000041666/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: EVERSON MAGNO MARCOMINI
Carteira Nº: DF-000000008594/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS).
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A


PROPRIETÁRIO: VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A


FIRMA EXECUTORA: PLANARTE ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: AV. W3 SUL QUADRA 507 BLOCO A LOJA 41/43 - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 20/09/1999, o qual é parte


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2167/1999

integrante da presente CERTIDÃO, contendo 3 folha(s).

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.


Brasília-DF, 27 de Setembro de 1999.

DE ACORDO:


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro
CREA-DF nº 8532/D


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:


ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Engª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-BA nº 1561/D

Viação Aérea São Paulo S.A.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLANARTE ENGENHARIA LTDA.**, através de seus responsáveis técnicos Engº. **Mauro Manso Marinho**, CREA 41.666/D - RJ e Engº. **Everson Magno Marcomini**, CREA 859410/D - DF, executou a obra de reforma do imóvel comercial destinado à Loja da **VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP**, concluindo a obra dentro dos prazos e qualidades técnicas exigidos.

01 - LOCAL DA OBRA: SHS quadra 01 conjunto "A" bloco "A" lojas 22,23,24,25,26,27,28,42,43,44 45 (Galeria do Hotel Nacional) - Brasília - DF.

02 - ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 474,13 m².

03 - REGIME DO CONTRATO: Administração

04 - VALOR DA OBRA: R\$ 657.900,00. (Seiscentos e cinquenta e sete mil e noventa e nove reais).

05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: (Jan/98 à Ago/98).

06 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Reforma de Prédio Comercial com alteração do Lay out interno incorporando várias lojas existentes em uma única destinado à Escritórios da Administração e Loja de Passagens e encomendas.

07 - DADOS TÉCNICOS:

07.1 - Demolição e retirada: de concreto armado, pisos, paredes, revestimento, esquadrias, forros e instalações.....43,00m³

07.2 - Estrutura de concreto:

- Estrutura em concreto armado para escada e reforços.....12m².

07.3 - Paredes e Divisórias:

- Alvenaria tijolo cerâmico 10x20x20 cm.....96,00m².

- Divisória em gesso tipo Gipsun - 8cm espessura.....58,00m².

- Divisória especial em tecido e fórmica texturizada padrão VASP78,00m².

07.4 - Revestimento e pisos:


- Reboco paulista (massa única).....470,00m².

- Fórmica aplicada nas paredes dos banheiros.....150,00m².

- Forração em granito cinza corumbá e preto tijuca em pisos e paredes (2cm).....720,00m².

- Granito cinza corumbá 3cm para divisórias de box e bancadas de pias e balcões...63,00m².

- Paviflex cinza liso 30x30x2cm Fademac.....20,00m².



Viação Aérea São Paulo S.A.

07.5 - Esquadrias:

- 60060AD
- Esquadria em alumínio tipo estrutural Glazing-Anodizado preto.....105,00m².
 - Esquadria em alumínio para receber painel Reynobond em alumínio.....329,00m².
 - Esquadria em alumínio preto anodizado preto para lanternim com vedação em policarbonato alveolar 8 mm incolor49,00m².
 - Esquadrias em madeira para portas formicadas.....23,00m².
 - Serralheria especial em tubos de aço inox escovado e polido com diâmetros variados (2",4",6"), para guarda corpo, corrimão e peças decorativas.....186,00m².

07.6 - Comunicação Visual:

- Letreiros padrão "VASP", com caixa de fundo em aço inox escovado, letras em caixa alta metálica, acrílico, e neon azul interno.....24,00m².

07.7 - Vidros:

- Vidro comum fumê 6mm.....62,00m².
- Vidro temperado fumê 10mm.....17,00m².
- Vidro laminado 8mm refletivo para fachada.....113,00m².

07.8 - Pintura:

- Pintura de tetos, paredes e forros com massa pva e tinta látex pva.....2015,00m².

07.9 - Forros:

- Forro de gesso liso em placas 60x60 com sancas para iluminação indireta.....685,00m².

07.10 - Móveis especiais:

- Armários e balcões com compensado 15mm revestido com fórmica texturizada para loja de atendimento, copa.....31,00m².

07.11 - Impermeabilização:

- Da laje de cobertura com manta asfáltica torodim 4mm com proteção plástica e mecânica.....430,00m².

07.12 - Instalações Elétricas e Telefônicas:

- Os eletrodutos usados foram em PVC rígido ($\varnothing \frac{3}{4}$ ", 1", 2").....680,00m.
- Pontos de interruptores.....34 UD.
- Pontos de tomada universal.....39 UD.
- Pontos de tomadas estabilizadas, tripolar.....18 UD.
- Pontos de tomadas para telefone padrão telebrás.....41 UD.
- Pontos de luminárias fluorescente 2x40w.....53 UD.
- Sistema de iluminação especial composta de 38 lâmpadas dicróicas de 50w fixado em estrutura espacial em aço cromado (sistema Stellaria - Altena Targetti).....01 conj.
- Fiação com fio rígido de 1,5 mm².....1.600,00m.
- Fiação com fio rígido de 2,5mm².....800,00m.
- Cabo flexível de 6mm².....350,00m.
- Cabo flexível de 16mm².....150,00m.
- Cabo de entrada de energia 3x90mm².....200,00m.
- Cabo telefônico de dois pares e seis pares.....400,00m.
- Quadro de entrada de energia com disjuntor geral de 270 A tripolar, barramento e 08 circuitos.....01 UD.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCEADO
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO Nº 216.999-310, EXPEDIDA EM 22/09/2000
FL. Nº.: 05/05 VISTO: _____

C.G.C. 00.703.923/0001-31
Insc. Est. 103.814.287.116
Lineu Gomes, s/nº
ASP - Aer. Congonhas
04895 - Fone: 533-7011
Telex (011) 56575 - S. Paulo - SP
FAX (011) 542-0880

Luciana de Paula Vieira Tiveron
Arqtª Gerente da Divisão de Cadastro
CREA 8532/D-DI

Viação Aérea São Paulo S.A.

- Quadro de distribuição de energia interna com 12 circuitos, disjuntores, barramento.....03 UD.

- Quadro de entrada de telefone "DG" de 1,20x1,20m.....01 UD.

- Quadro parcial de distribuição de telefone interno 60x60 cm.....03 UD.

07.13 - Instalações de Lógica:

- Execução de rede de lógica para micro computadores partindo da sala de equipamentos (No Break, rack, central telefônica), distribuindo pelos pavimentos conforme projeto específico-eletrodutos PVC rígido Ø 1".....300,00m.

- Pontos de lógica piso e paredes.....35 UD.

- Cabo Coaxial RG 58 OHMS.....580,00m.

07.14 - Instalações hidrossanitárias e águas pluviais:

- Tubulação PVC rígido soldável para esgoto (50,75,100,150mm).....150,00m.

- Tubulação PVC soldável para água (20,25,50mm).....225,00m.

- Pontos de bacia sanitária.....10 UD.

- Pontos de ducha higiênica.....05 UD.

- Pontos de bancada de copa.....02 UD.

- Sistema automático para bombeamento de águas pluviais do subsolo com duas bombas de recalque 01 HP.....01 conj.

07.15 - Instalação de combate a incêndio:

- Instalação de extintores pó químico, CO2.....08 UD.

07.16 - Instalação de ar condicionado central:

- Instalação de 02 (duas) centrais de ar condicionado de 15TR cada com condensação remota, tubulações frigorígenas em cobre, interligações elétricas marca "Carrier".....30 TR.

- Rede de insuflamento e retorno em alumínio anodizado natural.....115,00m.

- Grelhas de insuflamento e retorno em alumínio anodizado natural.....32 UD.



Brasília, 17 de setembro de 1999

VIACÃO - AÉREA SÃO PAULO S.A.
WAGNER CANHEDO AZEVEDO

ELIZABETH GONDIM POLLIS
ARQUITETA - CREA-DF 5.516-D

PROTESTO CIVIL e Protesto-DF
01 11 Bloco "B" Loja 23
GUARÁ - DISTRITO FEDERAL

Reconheço e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s)
depositada(s) em meu arquivo as firmas:
0031391-WAGNER CANHEDO AZEVEDO.....

Em testemunho da verdade.
GUARÁ, 21 de Setembro de 1999

08-MARTISA BARRETO
Escritório de Protesto

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DO DF
PA 001013676



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2169/1999

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 003526/1998 ----- REGISTRADA EM 27/03/1998

OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA SEM ACRÉSCIMO.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: MAURO MANSO MARINHO
Carteira Nº: RJ-0000000041666/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: EVERSON MAGNO MARCOMINI
Carteira Nº: DF-0000000008594/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS), RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS).
Serviços: Projeto de Inst. Elet., Tel., Hidr., Sanit., Cálcl. Estr. e Fund.
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: VASP VIAÇÃO AEREA SAO PAULO

PROPRIETÁRIO: VASP VIAÇÃO AEREA SAO PAULO

FIRMA EXECUTORA: PLANARTE ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SHS QD 01 LJ A BL A - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2169/1999

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 17/09/1999, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 3 folha(s).

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasília-DF, 27 de Setembro de 1999.

DE ACORDO:

LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro
CREA-DF nº 8532/D

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:

ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Engª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-BA nº 1561/D