



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720240000564

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO RAMOS DE FREITAS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO RAMOS DE FREITAS SILVA** RNP: **1000212742** Registro: **12296/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720200014356**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/03/2020**Baixada em: **26/03/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720200004731**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALAC**.....

Contratante: **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**

CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F

e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **isaias.filho@anatel.gov.br**...

Fone: (61....)23121995....

Contrato: 154/2019..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 19.802.398,87..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 27/12/2019

Conclusão efetiva: 14/06/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**

CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

E-Mail: **isaias.filho@anatel.gov.br**

Fone: (61....) 23121995..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 50.000,0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: Modernização de Infraestrutura do Complexo Sede da Anatel incluindo serviços de adequação: de Acessibilidade, Impermeabilizações, iluminação, arquitetônica do Bloco C e revisão de esquadrias, vidros e instalação de persianas;

Número da ART: **0720230064693**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/08/2023**Baixada em: **26/03/2024**
Forma de registro: **Complementar** à **0720200014356**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720230064677**.....

Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**.....

Contratante: **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**

CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F

e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **isaias.filho@anatel.gov.br**...

Fone: (61....)23121995....

Contrato: 154/2019..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 21.115.858,22..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 27/12/2019

Conclusão efetiva: 14/06/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**

CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

E-Mail: **isaias.filho@anatel.gov.br**

Fone: (61....) 23121995..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 50.000,0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 1º Termo Apostilamento: Reajustar o contrato;

Número da ART: **0720230069328**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/08/2023**Baixada em: **26/03/2024**
Forma de registro: **Complementar** à **0720230064693**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720230069302**.....
Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES**
LTDA.....

Contratante: **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F

e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

E-Mail: isaias.filho@anatel.gov.br...

Fone: (61....)23121995....

Contrato: 154/2019..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 21.115.858,22..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 27/12/2019

Conclusão efetiva: 10/12/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGÊNCIA NACIONAL DE**
TELECOMUNICAÇÕES - ANATELCPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**E-Mail: isaias.filho@anatel.gov.br

Fone: (61....) 23121995..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 50.000,0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 1º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigencia por mais 180 dias;

Número da ART: **0720230070004**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/08/2023**Baixada em: **26/03/2024**
Forma de registro: **Complementar** à **0720230069328**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720230070001**.....
Empresa contratada: **6607 -..ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES**
LTDA.....

Contratante: **AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**CPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**

SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F

e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

E-Mail: isaias.filho@anatel.gov.br...

Fone: (61....)23121995....

Contrato: 154/2019..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 21.631.375,71..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAUS Quadra 6 Blocos C,E,F e H

Número: 00.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70070-940

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 27/12/2019

Conclusão efetiva: 10/12/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGÊNCIA NACIONAL DE**
TELECOMUNICAÇÕES - ANATELCPF/CNPJ: **02.030.715/0001-12**E-Mail: isaias.filho@anatel.gov.br

Fone: (61....) 23121995..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 50.000,0000 metros quadrados;

Observações

OBJ: 2º TERMO APOSTILAMENTO: Reajustar os valores 13,84%;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER Nº 1254/2024-GAT/SFT DE 13/03/2024 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.201871/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO SEDE DA ANATEL INCLUINDO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE, IMPERMEABILIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ARQUITETÔNICA DO BLOCO "C" E REVISÃO DE ESQUADRIAS, VIDROS E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, EXCETO OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, CONSTANTE NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2019 A 10/12/2022, E QUE SÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 144260 a 144268, o atestado contendo <9> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720240000564

Data: 26/03/2024 Hora: 11:46:44

Código de Controle: TPPNAHB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br





Agência Nacional de Telecomunicações

SAUS, Quadra 6, Bloco H, 5º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2680 - <https://www.gov.br/anatel>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 53500.056023/2019-12

Interessado: ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

O GERENTE DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 234, inciso I, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, examinando os autos do Processo em epígrafe, **Atesta para os fins** que a empresa **ENGEMIL ENGENHARIA – EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.768,702/0001-70, situada na Quadra CRS 503, Bloco B, s/n, Loja 05, Parte A Superior, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.331-520, Brasília-DF, os serviços de Serviços de Modernização de Infraestrutura incluindo serviços de adequação: de Acessibilidade, Impermeabilizações, iluminação, arquitetura e revisão de esquadrias, vidros, instalação de persianas e modernização dos elevadores do Complexo Sede da Anatel situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Blocos C, E, F, H, em Brasília-DF.

CONTRATO Nº : 154/2019

INÍCIO DO CONTRATO : 27/12/2019

TÉRMINO DO CONTRATO : 10/12/2022

VALOR INICIAL DO CONTRATO : R\$ 19.802.398,87

TOTAL GERAL : R\$ 21.631.375,71

Responsáveis Técnicos



Matheus Antonio Militão de Menezes - Engenheiro Civil - ART 0720200004731 (CREA – 13814/D-DF);

Regiton Queiroz de Menezes Engenheiro Eletricista - ART 0720200004825 (CREA - 22809/D-DF);

Iure Santiago Araújo - Engenheiro Mecânico - ART 0720200015648 (CREA – 4224/D-GO);

Fabio Barreto Costa - Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho - ART 0720200014357 (CREA 1200181913/D-MT).

Rogério Ramos de Freitas Silva - Engenheiro Civil - ART 0720200014356 (CREA – 13814/D-DF);

SERVIÇOS EXECUTADOS

Em geral os serviços contemplados no contrato de Modernização de Infraestrutura e adequação são: implantação do projeto de acessibilidade, impermeabilizações, iluminação, revisão de esquadrias e vidros de todas as fachadas, instalação de persianas e modernização dos elevadores do Complexo Sede da Anatel.

Tipo de Serviço	Unidade
-----------------	---------

Modernização completa de elevadores com sistema regenerativo e comandos automatizados.	16 (un)
Adequação da edificação para atendimento das normas de acessibilidade	50.000 m²
Impermeabilização interna e externa com poliuréia	8.173,06 m²
Adequação das instalações do sistema elétrico (luminotecnica)	50.000m²
Adequação nas fachadas	6.000m²
Adequação arquitetônica do Bloco C	1 (un)



1.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS	UN	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	864
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
ENGENHEIRO MECÂNICO	H	640
CANTEIRO		
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	330
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	330
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA, ALT. DE TRABALHO 15 M	MES	5
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	UN	2
BLOCO SUBSOLO/BLOCO IMPLANTAÇÃO		
DEMOLIÇÕES		
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.397,51
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.397,51
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1.996,08
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM AS 1,70 DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT - 20 KM	M3XKM	43.394,06
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	2.497,59
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	3.525,54
ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA VEGETAL PARA REAPROVEITAMENTO	m³	999,04

DESMONTAGEM DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EXISTENTES	M	1.134,09
IMPERMEABILIZAÇÕES		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	24.246,15
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	8.456,88
IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURÉIA, ALONGAMENTO 400%, ESP.: 2 MM - SERVIÇO APLICADO (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m²	8.173,06
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.556,07
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.544,00
PINTURAS		
PINTURA DE PAREDES		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.461,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.735,95
PINTURAS DIVERSAS		
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	m²	223,98
PINTURA DE TETOS		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15.331,31
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADROS E DISJUNTORES		
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS (DPS), 20 KA, 340 V, CLASSE II	UN	250
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	244
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	6
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
PAINEL DE LED, 26 W	UN	117
LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR PARA LÂMPADA DE LED, 7,5 W	UN	721
LÂMPADA TUBULAR DE LED, 60 CM, 9W	UN	23.860,00
LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO E27	UN	241
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA DUAS LÂMPADAS DE LED 36W, COMP.: 120 CM	UN	196
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS DE LED 36W, COMP.: 120 CM	UN	564
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS PARA 4 LAMPADAS	un	320
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA GERAL	m²	11.018,36
ESQUADRIAS		
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30



GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	205,17
CORRIMAO DUPLO EM TUBO ACO GALVANIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS	M	350,6
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	30
IMPERMEABILIZAÇÕES		
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	549,43
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI	UN	30
PAVIMENTAÇÃO		
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, 25x25 CM	m²	192,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3.525,54
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2.497,59
LIMITADOR DE GRAMA	m	896,45
REPLANTIO DE PLANTAS REAPROVEITADAS	H	660
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10
BLOCO C/BLOCO E/BLOCO F		
DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	40,87
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	780,14
REMOCAO DE PISO EM CARPETE	m²	855,7
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO E REVESTIMENTO ACÚSTICO	m²	149,2
REMOÇÃO DE FORRO COLMÉIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.054,78
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,08
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	56,3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	49
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	143
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	857,51
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	12,56
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - DMT - 20 KM	M3XKM	181,86



PAREDES E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) E 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	27,39
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	21,45
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	4,99
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2
ESTRUTURA DE CONCRETO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	30
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM E CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	596
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO	m³	6
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS METÁLICAS		
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	69,36
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 70X210CM, 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15
REPOSICIONAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA	UN	8
ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	14,04
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	13
IMPERMEABILIZAÇÕES		
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA SBS, ESPESSURA DE 4 MM, DUPLA CAMADA, COLADA COM ASFÁLTO A QUENTE, TIPO IV, TIPO A, ACABAMENTO PP, NBR 9952 E CAMADA DE PROTEÇÃO TÉRMICA COM POLIESTIRENO EXTRUDADO - XPS DE 2,5CM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE MÍNIMA DE	m²	81,73
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 5,0 KG/M2 COM TELA DE POLIÉSTER	m²	165,92



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 144264

REFORÇO DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,0 KG/M2. APLICAR SOBRE O REBOCO. 4 DEMÃOS COM SENTIDO CRUZADO. INTERVALO DE 2 A 6 HORAS ENTRE CADA DEMÃO. OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	60,53
VÉU DE POLIÉSTER	m²	165,92
MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m²	57,37
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	57,37
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE SILANO E SILOXINA DISPERSOS EM SOLVENTE INCOLOR, CONSUMO DE 100 A 250 ML/M2/DEMÃO (SILICONE)	m²	803,63
FORROS		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	345,67
FORRO METÁLICO, TIPO BAFFLE	m²	1.078,96
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS		
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,07
CERÂMICAS E PORCELANATOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	631,45
REVESTIMENTOS DIVERSOS		
ISOLAMENTO EM PAINEL ACÚSTICO	m²	183,39
PAVIMENTAÇÃO		
CIMENTADOS		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	489,82
CERÂMICAS E PORCELANATOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	34,06
PISOS DIVERSOS		
PISO ELEVADO COM PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX, E=3,2MM COM PEDESTAIS TELESCOPIOS GALVANIZADO A FOGO, DIM. 600X600X30 MM (SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE)	m²	15,12
CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	771,63
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	15,6
PINTURAS		
PINTURA DE PAREDES		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	274,25
PINTURA DE TETOS		



APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	345,67
PINTURAS DIVERSAS		
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m²	312,49
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR).	m²	281,05
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	32,75
APARELHOS SANITÁRIOS		
LOUÇAS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
METAIS		
TORNEIRA ALAVANCA PARA P.N.E	UN	4
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, DOCOL, REF.: 17160606 OU EQUIVALENTE	UN	20
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
CHUVEIRO DE PAREDE ACQUA PLUS RETO - 1990.C.CT - DECA	UN	2
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
BARRA DE APOIO CROMADA, 40 CM E 60 CM	UN	75
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DECA, LINK CONFORTO COM ALAVANCA, REF.: 1196.C.LNK	UN	34
BARRA DE APOIO ARTICULADA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM	UN	88
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	34
ACESSÓRIOS		
ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO	UN	17
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	47
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	49
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO	UN	47
ESPELHO CRISTAL 60X90 CM	UN	52
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM TEXTO EM BRAILE PARA ALARME DE EMERGENCIA	UN	4
BANCADA EM GRANITO POLIDO	m²	9,17



ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA PCD, SISTEMA CONSTITUIDO DE SONORIZAÇÃO E STROBE LIGHT, COM ACIONADOR E ALARME RECEPTADOR	UN	38
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,2
PERFILADO PERFURADO 38x38mm	M	204,7
FIOS E CABOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.185,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	33
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) E PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
SAÍDA HORIZONTAL E DUPLA PARA ELETRODUTO, DIÂM.: 3/4"	UN	121
CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	2
CURVA E TÉ 90° HORIZONTAL PARA PERFILADO	UN	10
TALA PLANA PARA PERFILADO	UN	148
ABRAÇADEIRA METÁLICA, TIPO "D", DIÂM.: 3/4"	UN	312
GANCHO CURTO PARA PERFILADO	UN	276
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
TRILHO DE SOBREPOR ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO COM SPOT E LÂMPADA AR111	M	638,5
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 3 ALETAS PARA 04 LÂMPADAS DE LED T-8, 62X62 CM, 4X20 W	un	71
PAINEL DE LED 30X30 CM, 18W	UN	307
LÂMPADA TUBULAR DE LED, 120 CM, 14W	UN	4
LÂMPADA DE LED PARA SPOT DE EMBUTIR DIMERIZÁVEL, 6W	UN	333
ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, 25x25 CM	m²	463,32
MAPA TÁTIL EM BRAILLE / RELEVO AÇO INOX 40X60CM	UN	26
POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PO / PMR	un	4
ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA PCD, 120X80 CM	UN	37
PLACA COMUNICAÇÃO VISUAL EM BRAILLE, 10X3 CM, 15X20 CM, 10X25 CM, 3X6 CM, 20X40 CM, 20X8 CM, 20X15 CM	UN	1611
SERVIÇOS EXTRAS/ELEVADORES		
PERSIANAS TIPO ROLO EM TECIDO TELA SCREEN 3%	m²	4.907,23
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	m³	70



FACHADA STRUCTURAL GLAIZING, TIPO UNITIZADA, COM VIDROS LAMINADOS DE CONTROLE SOLAR 04+06MM, INCLUSO PROTEÇÃO CORTA-FOGO ENTRE OS PAVIMENTOSPELE DE VIDRO LAMINADO	m²	530
PELÍCULA ESPECIAL TÉRMICA PARA VIDRO	m²	5.229,28
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DAS BORRACHAS DAS GUARNIÇÕES TIPO 1	M	1.122,66
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DE BORRACHAS DE GUARNIÇÕES - TIPO 2	M	1.122,66
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DE BORRACHAS DE GUARNIÇÕES - TIPO 3	M	3.037,32
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DE VIDROS DANIFICADOS	M	400
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DE CONJUNTOS DE ROLDANA / CABO / BUCHAS	M	400
REPARO DE ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO DE TAPA FURO EM VIDROS	M	2.904,00
REPARO DE ESQUADRIAS - TROCA DE PUXADORES DAS ESQUADRIAS	M	2.904,00
REPARO DE ESQUADRIAS - RODAPÉ DE ACABAMENTO DAS ESQUADRIAS	M	500
ELEVADOR, CAPACIDADE 13 PESSOAS, 5 PARADAS, DESTINAÇÃO COMERCIAL, ACABAMENTO EM INOX, VEL.: 1,0 M/S	UN	2
ELEVADOR, CAPACIDADE 14 PESSOAS, 11 PARADAS, DESTINAÇÃO COMERCIAL, ACABAMENTO EM INOX, VEL.: 1,5 M/S	UN	14

Declaramos ainda, que a empresa forneceu todo o material e peças de reposição e desempenhou os serviços de acordo com as condições determinadas, não havendo descumprimento contratual.



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Pereira de Freitas Quaresma, Gerente de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional**, em 24/10/2023, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11038943** e o código CRC **0345E595**.

