



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DFC ENGENHARIA LTDA, situada no SHA Conjunto 06 Chácara 435 Lote 04, Arniqueiras, CEP nº 71.996-330, Brasília-DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 34.078.794/0001-28 prestou serviços ao SETOR HABITACIONAL ITOPOA PARQUE CONDOMINIO 58, com sede no Setor Habitacional Itapoã Parque - SHIP, Quadra 502, Conjunto 02, Itapoã, Brasília- DF, CEP: 71.592-074, CNPJ nº 48.431.083/0001-08 de acordo com o estabelecido abaixo:

1. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Diego Fernandes Camilo – CREA nº 25154/D-DF

2. **DADOS DO CONTRATO**

Contrato: SETOR HABITACIONAL ITOPOÃ PARQUE CONDOMINIO 58.

Objeto do contrato: Contrato a prestação de serviços na área de engenharia civil, pelo CONTRATADO, compreendendo o serviço de **CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÕES DE ESTRUTURA METALICA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GÁS DE 192 APARTAMENTOS DO CONDOMINIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.**

Contratante: SETOR HABITACIONAL ITOPOA PARQUE CONDOMINIO 58.

Período de Execução:

Início em 27 de novembro de 2023 com término no dia 25 de março de 2024.

Valor do contrato: R\$ 201.480,00 (duzentos e um mil quatrocentos e oitenta reais).

Data de assinatura do contrato: 25 de outubro de 2023.



3. ENDEREÇO DO SERVIÇO

Setor Habitacional Itapoã Parque - SHIP, Quadra 502, Conjunto 02, Itapoã, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.592-074.

4. MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO

<u>ITEM</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
1	144 unidades	Chapa de acabamento de 60cm por 15cm
2	58 unidades	Perfil Cadeirinha 30 x 20 #18 3m
3	192 unidades	Dobradiça com aba ½ gonzo
4	2,5 kg	Orelhinha de chapa dobrada furo 5/16
5	14.4 ML	Tela 1,2m x 1.1/2" x fio 12 ondulada
6	5 kg	Eletrodo 2,5
7	30 unidades	Disco de cortar inox 4,5"
8	20 unidades	Disco de flap grão 40 4,5"
9	48 unidades	Casinhas para proteção de medidores 60x60 com duas portas.
10	6 unidades	Galão de 3,6 litros de esmalte sintético azul del rey
11	3 unidades	Thinner de 5 Litros
12	1 unidade	Compressor de ar 8,8 pés 2,5 HP 50 litros
13	192 unidades	Conector prensar ½ fêmea x 16mm
14	48 unidades	Cotovelo prensar 16mm x ½ fêmea
15	384 unidades	União ½ NPT x 3/8 SAE
16	768 unidades	Porca 3/8 SAE
17	96 unidades	Redução prensar 20mm x 16mm
18	37 unidades	União prensar 16mm
19	192 unidades	Registro esfera ½ macho x ½ fêmea reto
20	144 unidades	Tee de rosca central 16mm x ½ fêmea
21	30 KG	Tubo de cobre 3/8
22	192 unidades	Medidor volumétrico gás diafragma G1.0 Aepio MEC10 Conexão 3/8 SAE
23	60 unidades	Fita veda rosca 18mm x 25m
24	964 ML	Tubo para gás multicamada amarelo 16x12mm com proteção UV



25	1.000 unidades	Abraçadeira Plástica tubo 16mm
26	96 unidades	Cantoneira de 10x13cm
27	1 unidade	Escada alumínio 39 degraus

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

5.1. Serviço de INDIVIDUALIZAÇÃO DE GÁS consistirá em 10 (dez) itens:

- 5.1.1. Fornecimento de material.
- 5.1.2. Execução de montagem das proteções dos medidores.
- 5.1.3. Pintura e instalação de todas as proteções.
- 5.1.4. Instalação de medidores de gás.
- 5.1.5. Fixação de tubulação nas paredes.
- 5.1.6. Ligação de gás.
- 5.1.7. Teste de estanqueidade de gás.
- 5.1.8. Medicina e Segurança Do Trabalho (NR18, NR 10 e outras).
- 5.1.9. Serviços Preliminares.
- 5.1.10. Administração de Obra.

6. EQUIPE TÉCNICA:

6.1. Foram 11 profissionais no total sendo:

- 1 Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Diego Fernandes Camilo -CREA nº 25154/D-DF
- 3 encanador de gás
- 3 serralheiro
- 2 pintores
- 2 ajudante



Declaramos que a empresa supracitada até a presente data demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e condições contratuais estabelecidas, não havendo nada em nossos registros que possam desaboná-la.

Brasília, 25 de março de 2024.

Pela SETOR HABITACIONAL ITOPOA PARQUE CONDOMINIO 58:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF nº 021.490.901-80
SÍNDICO